Oronograma da Implantação		Executor	Estado	Prazo Final	Prioridade
Compra dos passivos de rede	$\bigcirc$	DB	Realizado	onov 14	Alta
Compra do encaminhamento	$\bigcirc$	DB	Realizado	onev 28	Alta
Montagem de Rack	$\bigcirc$	DB	Realizado	✓ nov 28	Alta
Instalação dos eletrodutos na laje	$\bigcirc$	DBEP	Realizado	onev 29	Alta
Instalação das passagens de alvenaria	$\bigcirc$	DBEP	Realizado		Alta
Instalação das canaletas	$\bigcirc$	DB	Realizado		Alta
Passagem dos cabos Etapa 1	$\bigcirc$	DBEP	Em progresso	O dez 3	Alta
Passagem dos cabos Etapa 2	$\bigcirc$	DBEP	Em progresso	O dez 4	Alta
Passagem dos cabos Etapa 3	$\bigcirc$	DBEP	Em progresso	O dez 5	Alta
Instalação dos Pontos nas ATRs	$\bigcirc$	DB	Em progresso	O dez 6	Média
Montagem do Patch Panel	$\bigcirc$	DB	Em progresso	O dez 7	Média
Identificar todos os cabos	$\bigcirc$	DB	Revisão	O dez 7	Média
Inserção em todos os pontos	$\bigcirc$	DBEP	Revisão	O dez 10	Média
Teste com testador de cabo	$\bigcirc$	DBEP	Revisão	dez 10	Média
Ligação dos ativos	$\bigcirc$	DB	Revisão	O dez 11	Média
Testes de PING	$\bigcirc$	DB	Revisão	O dez 11	Baixa
Verificações finais	$\bigcirc$	DB EP	Revisão	O dez 12	Baixa
Lançamento da fatura	$\bigcirc$	DB	Revisão	O dez 13	Alta
Plantão 24 horas por 1 semana para e	$\bigcirc$	DB	Revisão	O dez 17	Alta

Cronograma para Certificação	Executor	Estado	Prazo Final	Prioridade
Certificação da Rede - Fase 1	□ IFI DB	Revisão	fev 4, 2020	Baixa
Certificação da Rede - Fase 2	□ □	Revisão	fev 6, 2020	Baixa
Certificação da Rede - Fase 3		Revisão	fev 8, 2020	Baixa
Homologação	$\bigcirc$	Revisão	fev 20, 2020	Baixa